

## BILAN DE SATISFACTION



Maitre d'ouvrage :

Ecole Normale Supérieure  
29, rue d'Ulm  
75230 PARIS CEDEX 05

Intitulé de l'opération :

Animalerie LSP plateforme neuro

Equipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech

Mission confiée à l'équipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech : Conception, maitrise d'œuvre et OPC tous corps d'état.

Résumé de l'opération :

Le projet a consisté en la modification de l'animalerie du laboratoire des systèmes perceptifs (LSP) et des 4 bureaux du LSP attenants à l'animalerie plateforme neuro de l'Ecole Normale Supérieure située au 29, rue d'Ulm 75230 PARIS CEDEX 05.

Nature des travaux :

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
01	Gros œuvre – Structure – Faux-plafond	Mise en œuvre des protections de chantier. Dépose et évacuation des cloisonnements et équipements existants (faux-plafond, portes, soffites, mobilier fixe, revêtements de sol, cloisons, carrelages muraux...). Travaux de structure (démolition et reconstitution de dalle, mise en œuvre d'une nouvelle chape en béton armé, agrandissement de baie). Fourniture et mise en œuvre de cloisons de distribution à parements doubles. Fourniture et pose de faux-plafonds démontables suspendus, en dalles minérales acoustiques hygiène.	1210 Etude corps d'état intérieurs de finition
02	Revêtement de sol - peinture	Mise en œuvre d'un revêtement de sol PVC homogène y compris remontées en plinthe. Travaux de mise en peinture sur cloisons.	1210 Etude corps d'état intérieurs finition
03	Menuiserie - Paillasse	Mise en œuvre de portes vitrées et d'un panneau vitré toute hauteur, double vitrage. Fourniture et pose de paillasse sèche, d'une paillasse humide pourvue d'une hotte de captation, de blocs portes, de plaques de protection en panneaux lisses et d'étagères.	1210 Etude corps d'état intérieurs de finition

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
04	Traitement d'air - Plomberie	Dépose et évacuation des installations de traitement d'air et de plomberie existantes. Fourniture et pose d'une armoire de traitement d'air. Fourniture et pose d'un extracteur. Fourniture et pose d'un groupe froid à détente directe alimentant la batterie froide de l'armoire. Mise en œuvre des réseaux aérauliques réalisés par des gaines en tôle d'acier galvanisé. Fourniture et pose de bouches de soufflage et de bouches d'extraction. Raccordement électrique et régulation. Distribution des réseaux d'eau froide, d'eau chaude sanitaire depuis les collecteurs existants. Création des réseaux d'évacuation des eaux usées en tube PEHD. Pose et raccordement des équipements de plomberie.	1316 Etudes de traitement d'air de locaux à atmosphère contrôlée 1322 Ingénierie génie climatique courant.
05	CFO - CFA	Dépose des circuits et équipements existants (courants forts et faibles). Mise en œuvre d'une nouvelle armoire électrique divisionnaire. Distribution électriques prises de courants normales, alimentations bout de fil monophasées et triphasées. Fourniture et pose des prises de courant. Raccordement à la terre des équipements. Fourniture et pose de chemins de câbles courants forts et faibles. Fourniture et pose de goulottes électriques deux compartiments. Mise en œuvre d'éclairage y compris circuit de commande. Mise en œuvre d'éclairage de sécurité. Modification et adaptation de la baie de brassage existante. Fourniture et pose de prises RJ 45. Fourniture et pose de systèmes de contrôle d'accès avec lecteur de badges. Mise en œuvre des installations de détection incendie du projet (asservissement, tête de détection incendie, indicateur d'action, diffuseur sonore...).	1419 Ingénierie en électricités courant 1421 Ingénierie en courant faible courant

Planning :

Etudes : avril 2019 à janvier 2020 - Chantier : février à juillet 2020

Réception des ouvrages : juillet 2020

Budget / Surface :

Le budget HT travaux de cette opération est de 300 000,00 € pour surface de 110 m<sup>2</sup>.

Avis de la maîtrise d'ouvrage

Nom du représentant maîtrise d'ouvrage :  
Yannick LAURENTY, adjoint au directeur du patrimoine

Ecole normale supérieure  
Yannick LAURENTY  
Adjoint du directeur du patrimoine immobilier

Avis :

L'ensemble des prestations ont été effectuées de manière très satisfaisantes.

Fait à Paris, le 12 novembre 2020