

BILAN DE SATISFACTION



Maitre d'ouvrage :
Fondation Rothschild
29, Rue Manin
75019 Paris

Intitulé de l'opération :
Création d'une salle SSPI et du bloc 16

Equipe de maitrise d'œuvre :
C.I.Tech / BA-SO Architecte

Mission confiée à l'équipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech : Conception et maitrise d'œuvre des lots techniques et mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre.
BA-SO : Architecte.

Résumé de l'opération :

Le projet a consisté à la création d'une salle SSPI et d'un bloc opératoire de risque 4 au deuxième étage du bâtiment sur le site de la Fondation Rothschild située au 29 rue Manin 75019 Paris.

Nature des travaux :

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
1	Traitement d'air et Plomberie	Dépose des installations de traitement d'air existantes. Fourniture et pose de deux armoires de traitements d'air. Nouvelle distribution aéraulique (réseau de soufflage /extraction et reprise). Classement nouveau bloc : Iso 5 et salle SSPI : Iso 8. Distribution hydraulique eau chaude et eau glacée depuis les collecteurs existants. Nouvelle distribution EC/EF/EV. Création de blocs sanitaires.	1316 Étude de traitement d'air des locaux à atmosphère contrôlée
2	Electricité courant fort et courant faible	Dépose des installations électriques existantes. Distribution électrique courant fort et faible. Mise en œuvre d'éclairage y compris circuit de commande. Mise en œuvre transformateur d'isolement 7 kVa. Mise en œuvre onduleur. Fourniture et pose de gaine tête de lit.	1419 Electricité courante 1421 Courants faibles courants

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
3	Fluides médicaux	Dépose des installations de fluides existantes. Mise en œuvre de réseaux de fluides (vide et oxygène). Mise en œuvre armoire de secours fluides médicaux. Raccordement des gaines tête de lit.	1317 Etude d'installation de fluides médicaux
4	Bâtiments	Démolition du cloisonnement existant. Mise en œuvre de cloison placostyl y compris blocs portes. Mise en œuvre faux plafond 600x600. Pose de revêtement mural. Création d'une structure porteuse	Géré par BA-SO
5	Peinture et revêtement de sol	Peinture de l'ensemble des cloisons en placostyl. Pose de revêtement de sol y compris remontée en plinthes.	Géré par BA-SO

Planning :

Etudes : Mars et Avril 2017

Chantier : Avril à Septembre 2017

Réception des ouvrages : Octobre 2017

Budget / Surface :

Le budget HT travaux de cette opération est de 1 100 000 € pour surface de 800 m²

Avis de la maîtrise d'ouvrage

Nom du représentant maîtrise d'ouvrage : PAPIN Laurent Cache du Bloc
Avis : Chantier réalisé dans les délais impartis malgré des contraintes structurelles importantes la maîtrise d'œuvre a su prendre en compte nos diverses demandes avant et pendant le chantier pour avoir un outil qui répondait à nos exigences de qualité en matière d'organisation et de sécurisation des soins

Tampon et signature



Fait à Villebon sur Yvette, le 03 novembre 2017