

BILAN DE SATISFACTION



Maitre d'ouvrage :

Institut Gustave Roussy
114 rue Edouard Vaillant
94805 Villejuif Cedex

Intitulé de l'opération :

Aménagement d'un laboratoire pour
accueillir un cytomètre de masse

Equipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech

Mission confiée à l'équipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech : Mission de maîtrise d'œuvre technique.

Résumé de l'opération :

Aménagement du laboratoire de cytométrie de la plate-forme imagerie et d'un local technique dans le pavillon de recherche n°2 de l'IGR pour accueillir un cytomètre de masse : HELIOS.

Nature des travaux :

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQjBi
1	Fluides spéciaux	Création d'une production sur cadre à l'extérieur du bâtiment et distribution de fluide argon au droit du process. Création de liaison en tube inox entre le cytomètre de masse et le chiller du local technique.	1317
2	Traitement d'air	Mise en œuvre d'une nouvelle installation de traitement d'air pour assurer l'apport d'air hygiénique dans le laboratoire. Mise en œuvre d'une centrale de détection anoxie asservie à l'installation de traitement d'air et à l'extracteur de sécurité en cas de manque d'oxygène (fuite d'argon). Mise en œuvre d'un extracteur dédié au cytomètre de masse. Mise en œuvre d'unité de climatisation pour le rafraichissement du laboratoire.	1312 / 1322 Technicité courante

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
3	Electricité courants forts et faibles	Modification des installations existantes. Création de nouveaux départs pour l'alimentation des installations de traitement et pour le cytomètre de masse. Création et modification de réseaux VDI nécessaire au fonctionnement de l'équipement.	1419 Electricité courante 1421 Courants faibles courants
4	Faux-Plafond	Fourniture et pose de faux plafonds en dalle 600x600 mm sur ossature en T et création de jouées	1210 Etude corps d'état intérieurs finition
5	Gros œuvre	Démolition de cloisonnements existants. Reconstitution de planchers supérieur et inférieur. Création de percements, pose d'une grille d'air neuf en façade pour l'installation de traitement d'air	1210 Etude corps d'état intérieurs finition
6	Peinture	Mise en peinture sur toile de verre des cloisons zone tertiaire.	1210 Etude corps d'état intérieurs finition
7	SSI	Création des installations SSI dans le local technique du chiller.	1421 Ingénierie en courants faibles courants

Planning :

Etudes : Septembre à novembre 2017.

Chantier : Décembre 2017 à février 2018.

Réception des ouvrages : Février 2018.

Budget / Surface :

Le budget HT travaux de cette opération est de 92 000,00 € pour une surface de 50 m².

Avis de la maîtrise d'ouvrage

Nom du représentant maîtrise d'ouvrage :

Avis :

BODIN Manon
Bureau d'études très professionnel.
Prestation réalisée conforme aux attentes.
Équipe disponible et réactive.

Gustave Roussy
Manon BODIN
 Conductrice d'opérations
 Tampon et signature

Fait à Villebon sur Yvette, le 04 avril 2018