

BILAN DE SATISFACTION



Maitre d'ouvrage :

UPM Jussieu
4, Place de Jussieu
75252 Paris cedex 05

Intitulé de l'opération :

Création d'un laboratoire de
phénotypage bâtiment B7

Equipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech/Cabinet Andriot

Mission confiée à C.I.Tech :

Mandataire

Maitrise d'œuvre tous corps d'état de l'opération

OPC

Résumé de l'opération :

Le projet a consisté en l'aménagement d'un laboratoire de phénotypage au 7^{ème} étage du bâtiment B de la faculté de Jussieu situé 4 Place Jussieu à Paris. Cette zone est composée d'un ensemble de laboratoires ainsi que des pièces d'hébergements

Nature des travaux :

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
01	Maçonnerie/cloisonnement/faux plafonds et portes/ Revêtement de sol et peinture	Démolition de cloisonnements existants Dépose de la chambre froide existante Fourniture et pose de cloisons et faux plafonds placostyl ainsi qu'un ensemble de portes Mise en peinture sur toile de verre des cloisons Mise en œuvre d'un revêtement de sol type PVC homogène en lès avec remontées en plinthes et soudure des lès	1210 Etude des corps d'état intérieurs de finition -

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
02	Electricité courants forts et faibles	Dépose des installations existantes Mise en place des coffrets et éclairages de chantier nécessaires Création d'une armoire divisionnaire dédiée à la force et l'éclairage de la zone. Equipement en prise de courant et éclairage de la zone. Distribution et raccordements des équipements, asservissements, Réseaux VDI Alimentations des équipements techniques.	1419 : Electricité courante 1421 : Courants faibles courants
03	Traitement d'air/Plomberie	Fourniture et pose d'une armoire de traitement d'air nécessaires au traitement de la zone de laboratoires. Fourniture et pose d'un extracteur dédié à la zone de laboratoire Distribution aéraulique des locaux y compris clapet coup feu Création d'un piquage en terrasse et distribution d'eau glacée vers l'installation de traitement d'air Mise en place d'un ensemble de cassette a détente directe Création des réseaux eau chaude/eau froide et évacuation (raccordement des bacs éviers)	1316-- Etudes de traitement d'air de locaux à atmosphère contrôlée

Planning :

Etudes réalisées par C.I.Tech en 2016
Chantier 2016/2017
Réception des travaux Février 2017

Budget / Surface:

Le budget HT travaux de cette opération est de 250 K€ pour surface de 100 m²

Avis de la maitrise d'ouvrage

Nom du représentant maitrise d'ouvrage :

Avis :

*Planning et budget respectés
Suivi chantier précis et efficace*

Sandrine CORCELLE
Architecte D.P.L.G.
Conductrice d'opérations
Service Maitrise d'Ouvrage
Tampon et signature

Fait à Villebon sur Yvette, le 20 juillet 2016