

BILAN DE SATISFACTION



Maitre d'ouvrage :
Fondation Rothschild
29, Rue Manin
75019 Paris

Intitulé de l'opération :
Création de l'Hôpital de jour au R+1

Equipe de maitrise d'œuvre :
C.I.Tech / BA-SO Architecte

Mission confiée à l'équipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech : Conception et maitrise d'œuvre tous corps d'état et mandataire de l'équipe.

BA-SO : Architecte.

Résumé de l'opération :

Le projet a consisté au réaménagement des locaux de l'hôpital de jour au premier étage du bâtiment sur le site de la Fondation Rothschild située au 29 rue Manin 75019 Paris.

Nature des travaux :

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
1	Traitement d'air et Plomberie	Dépose des installations de traitement d'air existantes. Nouvelle distribution aéraulique y compris batterie froide en gaine. Mise en œuvre de terminaux aérauliques. Distribution hydraulique eau chaude depuis les collecteurs existants. Mise en place d'un groupe froid à détente directe. Création de blocs sanitaires. Fourniture et pose d'un ensemble de bac évier.	1322 Ingénierie en génie climatique courant 1312 Etude d'installations courantes de chauffage et de VMC
2	Electricité courant fort et courant faible	Dépose des installations électriques existantes. Distribution électrique courant fort et courant faible. Mise en œuvre d'éclairage y compris circuit de commande. Mise en œuvre goulottes électriques. Fourniture et pose de gaine tête de lit.	1419 Electricité courante 1421 Courants faibles courants

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
3	Fluides médicaux	Dépose des installations de fluides existantes. Mise en œuvre de réseaux de fluides (vide et oxygène). Raccordement des gaines tête de lit.	1317 Etude d'installation de fluides médicaux
4	Bâtiments	Démolition du cloisonnement existant. Mise en œuvre de cloison placostyl y compris blocs portes. Mise en œuvre faux plafond 600x600. Peinture de l'ensemble des cloisons en placostyl. Pose de revêtement de sol y compris remontée en plinthes. Pose de revêtement mural.	Géré par BA-SO
5	Banque d'accueil	Fourniture et pose d'une banque d'accueil en Corian.	Géré par BA-SO

Planning :

Etudes : Juin et Juillet 2017

Chantier : Juillet à Septembre 2017

Réception des ouvrages : Septembre 2017

Budget / Surface :

Le budget HT travaux de cette opération est de 490 000 € pour surface de 270 m²

Avis de la maîtrise d'ouvrage

Nom du représentant maîtrise d'ouvrage :

JAYET Fabien

Avis :

Les besoins et les contraintes des utilisateurs ont été priorités par CI tech.
Très bonne communication et compréhension des enjeux liés aux spécificités de l'hôpital.

Fondation Oph. A. DE ROTHSCHILD
Direction des Services de Soins Infirmiers

Tampon et signature

F. JAYET
25, rue Manin - 75010 PARIS cedex 19
Tél : 01 45 13 85 65

Fait à Villebon sur Yvette, le 12 Septembre 2017