

BILAN DE SATISFACTION



Maitre d'ouvrage :

Institut Gustave Roussy
114, rue Edouard Vaillant
94805 VILLEJUIF CEDEX

Intitulé de l'opération :

Aménagement d'une unité de biothérapie

Equipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech

Mission confiée à l'équipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech : Conception, maitrise d'œuvre et OPC tous corps d'état.

Résumé de l'opération :

Création d'une unité de biothérapie et essais clinique située au premier sous-sol du bâtiment IGH, sur le site de l'Institut Gustave Roussy.

Nature des travaux :

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
01	Gros œuvre	Démolition de cloisonnements existants. Création de percements sur double voile béton et reprises structurelles. Travaux de cloisonnement et de menuiseries.	1210 Etude corps d'état intérieurs finition
02	Faux-plafond	Fourniture et pose de faux plafonds en dalle 600x600 mm sur ossature en T.	1210 Etude corps d'état intérieurs finition
03	Peinture	Mise en peinture des cloisons zone non classée.	1210 Etude corps d'état intérieurs finition
04	Revêtement de sol	Mise en œuvre d'un revêtement de sol type PVC homogène en lès avec remontées en plinthes et soudure des lès.	1210 Etude corps d'état intérieurs finition
05	Cloison salle blanche	Mise en œuvre de cloison, doublage, portes bi-affleurantes et de 2 passe-plats ventilés, sur-mesure pour les matières premières et pour les produits finis (poches chimio). Création d'un contrôle d'accès sur la salle blanche (sas personnel).	1221 Ingénierie en second œuvre complexe

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
06, 08 et 09	Electricité – Courants forts & faibles / SSI/ Contrôle d'accès	Dépose des installations existantes. Création de départ depuis l'armoires d'étage existante pour l'alimentation traitement d'air et pour les départs « force » et « éclairage ». Equipement en prise de courant et éclairage de la zone. Distribution et raccordements des équipements spécifiques process (poste sécurité cytotoxique), réseaux VDI nécessaire au fonctionnement de l'équipement (passage de liaisons VDI point à point). Création des installations SSI et création de contrôle d'accès par lecteur de badge.	1419 : Electricité courante 1421 : Courants faibles courants 1422 : Courants faibles complexes
07	Traitement d'air / Plomberie	Création d'une installation de ventilation tout air neuf dédiées au laboratoire de biothérapie, salles classées en ISO 7. Création d'une extraction spécifique dédiée au poste de sécurité cytotoxique.	1316 Étude de traitement d'air des locaux à atmosphère contrôlée
10	Paillasse	Fourniture et pose de paillasse en glace émaillée dans les salles blanches. Création de mobilier de laboratoire dans les sas personnel (banc / étagère).	1210 Etude corps d'état intérieurs finition

Planning :

Etudes : juin 2018 à septembre 2018

Chantier : septembre 2018 à novembre 2018.

Réception des ouvrages : décembre 2018

Budget / Surface :

Le budget HT travaux de cette opération est de 295 000,00€ pour une surface de 40 m².

Avis de la maîtrise d'ouvrage

Nom du représentant maitrise d'ouvrage :

Avis :

*Etudes conforme aux exigences de notre établissement
Gestion, suivi de l'exécution, finalisation de
chantier, respect du planning.
Tout a été très bien géré par la
cette unité MTI de la main.
Très satisfait*

Tampon et signature
Service Travaux et Exploitation
des Infrastructures Techniques
Institut de cancérologie

Gustave Roussy
Fait à Villebon sur Yvette, le 18 janvier 2019

14 rue Eugène Vallant
94805 VILLEJUIF CEDEX
Tél. 01 42 11 53 56 - Fax 01 42 11 52 89
N° SIREN 775 74 11 01 CODE APE 8610 Z