

BILAN DE SATISFACTION



Maitre d'ouvrage :

AP-HP Hôpital Bichat Claude Bernard
46, Rue Henri Huchard
75018 Paris

Intitulé de l'opération :

Aménagement d'un local cryo

Equipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech

Mission confiée à l'équipe de maitrise d'œuvre :

C.I.Tech : Mission d'assistance technique.

Résumé de l'opération :

Le projet a consisté à l'aménagement d'un local cryo au rez-de-chaussée du bâtiment sur le site de l'Hôpital Bichat Claude Bernard situé au 46 rue Henri Huchard 75018 Paris.

Nature des travaux :

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQiBi
01	Maçonnerie	Dépose faux plafond et ensemble de portes. Réalisation du sol carrelé du local. Scellement des menuiseries intérieures. Création d'une chape en extérieure.	1210 Etude corps d'état intérieur de finition
02	Faux-plafonds	Fourniture et pose d'un faux plafond 600 x600 sur té de 24.	1210 Etude corps d'état intérieur de finition
03	Peinture	Préparation des supports. Fourniture et pose toile de verre. Mise en peinture glycéro satiné des murs.	1210 Etude corps d'état intérieur de finition
04	Menuiserie	Fourniture et pose d'une porte pare flamme ½ heure avec oculus.	1210 Etude corps d'état intérieur de finition

LOT	Désignation	Contenu	Equivalence OPQjBi
05	Serrurerie	Création d'un local grillagé y compris porte et toiture en panneaux de tôle ondulés.	1220 Ingénierie en second œuvre courant
06	Electricité	Dépose des installations existantes. Fourniture et pose coffret divisionnaire. Distribution courant fort (PC, luminaires et goulottes électriques). Distribution courant faible (ensemble RJ45).	1419 Ingénierie en électricités courant 1421 Ingénierie en courant faible courant
07	CVC – Plomberie	Dépose des installations aérauliques existantes. Mise en œuvre réseau aéraulique (réseau de soufflage et d'extraction). Fourniture et pose d'un extracteur à deux vitesses. Fourniture et pose d'un dispositif de détection d'anoxie. Fourniture et pose d'un ensemble de grilles (soufflage, extraction et décompression)	1322 ingénieries génie climatique courant.
08	Détection gaz	Fourniture et pose d'un dispositif de détection d'anoxie y compris alarme sonore et lumineuse.	1317 études installation fluides

Planning :

Etudes : mars 2018 à avril 2018 - Chantier : septembre 2018 à octobre 2018.

Réception des ouvrages : octobre 2018.

Budget / Surface :

Le budget HT travaux de cette opération est de 32 000,00 € pour surface de 30 m².

Avis de la maitrise d'ouvrage

Nom du représentant maitrise d'ouvrage :

Avis :

Les travaux ont été réalisés dans le respect des coûts et des délais convenus - La qualité et la fonctionnalité des travaux répondent aux attentes des utilisateurs et de la maitre d'ouvrage.
Excellent prestation



Tampon et signature

Fait à Paris, le 14 février 2019